

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта:

Благоустройство территории у памятника воинам ВОВ 1941-1945 годов, расположенного по адресу: Омская область Оконешниковский район с.Сергеевка ул. Центральная.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ:

Оконешниковский муниципальный район.

2.2. Поселение:

Сергеевское.

2.3. Населенный пункт:

Сергеевка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта:

Обустройство прилегающей территории к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта (при наличии):

Омская область, Оконешниковский район, с.Сергеевка ул.Центральная.

4. Дата начала проекта 13.04.2023г., окончания реализации инициативного проекта: 02.10.2023г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	Средства областного бюджета	475000,00	475000,00		
2	Средства местного бюджета	296253,20	296253,20		
2.1	Собственные средства местного бюджета	164253,20	164253,20		
2.2	Инициативные платежи физических лиц	47000,00	47000,00		
2.3	Инициативные платежи юридических	85000,00	85000,00		

	лиц, индивидуальных предпринимателей				
Всего		771253,20	771253,20		

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия) Трактор Т-150, Камаз:

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Глава ИП КФХ Сеница С.А.	Выкос травы на территории памятника	Кв.м	80	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	ЗАО «Сергеевское»	Выделение техники для очистки территории памятника	Машино часы	8	

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Анищенко Вячеслав Васильевич	демонтаж старых мемориальных плит, бетонных блоков, отсыпка земель краев площади памятника, уборка мусора, благоустройство территории	Демонтированы шесть плит с фамилиями, два бетонных блока, сорок шесть бортовых камней, вывезено пять тонн мусора, обсыпано
2	Анищенко Сергей Васильевич		
3	Сеница Сергей Александрович		
4	Шелеметьев Сергей Владимирович		
5	Волоскович Сергей Николаевич		

6	Овсянников Сергей Николаевич		землей по краю 204 кв.м
7	Узинский Павел Александрович		
8	Лукьянчиков Алексей Егорович		
9	Коннова Ирина Анатольевна		
10	Балабкина Наталья Степановна		
11	Доценко Лидия Дмитриевна		
12	Синица Татьяна Владимировна		
13	Шевкопляс Нина Петровна		
14	Некрасова Надежда Александровна		
15	Николаев Иван Васильевич		
16	Тархунова Ольга Владимировна		
17	Удрас Андрей Иванович		
18	Никулкина Людмила Викторовна		
19	Никулкин Алексей Алексеевич		
20	Югансон Сергей Феликсович		
21	Шипитько Иван Викторович		
22	Шипитько Маргарита Викторовна		
23	Алексеева Нина Викторовна		
24	Голенко Дмитрий Владимирович		
25	Руденко Владислав Борисович		
26	Пазанок Иван Иванович		
27	Захаров Владимир Александрович		
28	Величко Михаил Николаевич		
29	Герасименко Сергей Вадимович		
30	Симмель Артем Акселевич		
31	Синица Ангелина Сергеевна		
32	Паничкина Елена Сергеевна		
33	Паничкин Виктор Петрович		
34	Самойлова Марина Николаевна		
35	Сорока Лидия Николаевна		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В ходе реализации инициативного проекта гражданами принявших трудовое участие проведен демонтаж старых мемориальных плит, бетонных блоков. Произведен обкос от сорной растительности территории памятника. Выполнены работы по погрузке и вывозу мусора с помощью техники Т- 150, Камаз.

Установлены 61 метр бортовых камней по периметру площади памятника. На выравнивающий слой из песчано-гравийной смеси уложена тротуарная плитка на площади 227 кв.м. Установлены две мемориальные плиты с фамилиями участников в ВОВ.

Глава Сергеевского
сельского поселения



Н.П.Шевкопляс

«04» октября 2023 г.

